ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 11

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಹಜರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಜೂರಿಯ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೆಸ್ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 28.02.2015 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು 90 ದಿವಸಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 29.03.2016 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 301 ದಿವಸ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

43) ಲೆಕ್ಕ.

ಕಂಡಿಕೆ (42) ರಂತೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕೋರಿದೆ.

44) EE (D) ರವರಿಗೆ.

45)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

46) EE ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪದೋನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

05/01/18

47) AE

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-57

Scanned by CamScanner

TIME EXTENSION PROPOSAL

Sl.No	Item	Description	Remarks
1	Name of the Work	Improvements to Roads & drains @ M.H.R & Bhoomika layout inward No:-14 Rajakunte.	
2	Estimate Cost	30,00,000/-	
3	Work Code		
4	Job Code		
5	A.S No.	014-15-000023.	
6	T.S No	CE/DH/AS/125/2014-15/17/1/15	
7	Work Order/Agreement No	CE/DH/TS/86/2014-15/17/1/15	
8	Tender Premium	EE/DD/WO/257/14-15/28-2-15	
9	Stipulated Time for completion of Work	30,00,000/-	
10	Targeted Monthly progress	90days.	
11	Progrees Achived Till date		
12	Reasons for Delay	[illegible]	
13	Time Extension Requested		
14	Assistant Executive Engineer's Recommendation	[illegible]	
15	Executive Engineer's Recommendation	Recommended for Approval	
16	Superintending Executive Engineer's Recommendation		
17	Chief Engineers Recommendation		
18	Time Extension Granted		
19	Conditions imposed if any		

Asst. Engineer,
Ward no. 14

Asst. Executive Engineer,
Sub Division
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು

Executive Engineer
Dasarahalli Division.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
[illegible], ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned by CamScanner